

## Fertigmeldung zur Inbetriebnahme: Gasbrennwert

**Bestellnummer:** \_\_\_\_\_ **Projektnummer:** \_\_\_\_\_ **Anlagennummer:** \_\_\_\_\_

### 1 Fachunternehmer

Nachname (gegebenenfalls Titel) bzw. Firma einschließlich Gesellschaftsform \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

### 2 Kunde/Mieter

Nachname (gegebenenfalls Titel) bzw. Firma einschließlich Gesellschaftsform \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_  
Straße Standort \_\_\_\_\_ Hausnummer \_\_\_\_\_ PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

### 3 Wärmeanlage

Hersteller \_\_\_\_\_ Typ \_\_\_\_\_ Seriennummer \_\_\_\_\_

## 4 Bestätigung Fachunternehmer

### 4.1 Allgemeine technische Anforderungen

Die Mindestanforderungen des Heizungsfüllwassers nach ZVSHK-Fachregel zur Vermeidung von Steinbildung ist eingehalten.   
(Die Grenze der Wasserhärte ist nach VDI 2035 eingehalten).   
Gemessener Härtegradwert vom Füllwasser, d.H.:   
Die Heizungsausdehnungsgefäße sind auf den korrekten Vordruck eingestellt.

#### Systemdrücke: Ist-Zustand

Heizung: ..... bar    Sekundär: ..... bar    Solar: ..... bar    Trinkwarmwasser: ..... bar

### 4.2 Sonstiges

Die Anlage ist unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere unter Einhaltung der gültigen EN-, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, den Regelwerken DVGW, sowie den gültigen behördlichen Vorschriften, Anforderungen für WCG Wärme + geprüft und fertiggestellt.   
Der Lieferumfang entspricht dem Angebot. Bei einer Abweichung ist ein neuer Vertrag oder eine Vertragsergänzung der Fertigmeldung beizulegen.   
„Bestätigung nach Durchführung“ (BnD) vom Energieberater (Wenn diese Leistung vom Partnerunternehmen, oder einem dritten übernommen wird). Bitte die Unterlagen beifügen.   
Fotos von der Außen- und Inneneinheit, weiteren verbauten Komponenten wie Speicher und klar ersichtlich markierte Übergabestellen von der WCG- Anlage zum Hausnetz

## 5 Bestätigung Fachunternehmer und Kunde


Kesstyp/Bezeichnung \_\_\_\_\_  
Gaskennwerte:    Wobbeindex ..... kwh/m<sup>3</sup>    Betriebsheizwert ..... kwh/m<sup>3</sup>  
Wo ist die Heizungsanlage verbaut? (z. B. Keller, Küche, Dachboden) \_\_\_\_\_  
Wo ist der Gaszähler verbaut? (z. B. Keller, EG, Raumbezeichnung) \_\_\_\_\_

## Fertigmeldung zur Inbetriebnahme: Gasbrennwert

Alle Leitungen und Anschlüsse auf Dichtheit geprüft?		<input type="checkbox"/>
Abgasanlage geprüft?		<input type="checkbox"/>
Gasleitung geprüft und entlüftet.		<input type="checkbox"/>
Fließ- und Ruhedruck am Eingang der Gasarmatur gemessen?	mbar .....	
Freilauf der Pumpen geprüft?		<input type="checkbox"/>
Anlagendruck im Heizungssystem geprüft?	bar .....	<input type="checkbox"/>
Ausdehnungsgefäß überprüft ?	Vordruck bar .....	<input type="checkbox"/>
Wasseraufbereitung?		
Funktionsprüfung:	Heizbetrieb	<input type="checkbox"/>
	Trinkwasserbetrieb	<input type="checkbox"/>
Programmierung:	Uhrzeit/Datum	
	Komfortsollwert Heizkreis .....	°C <input type="checkbox"/>
	Nennsollwert Trinkwasser .....	°C
	Tages-Zeitprogramm .....	Uhr
	Heizkurve .....	
Dichtheit der Abgasanlage im Betrieb geprüft (z. B. CO <sub>2</sub> -Messung im Ringspalt)?		<input type="checkbox"/>
Abgaswerte: Die Einstellung der Nennwärmeleistung und Abgaswerte sind geprüft. (Alternativ ist das Messprotokoll beizulegen).		<input type="checkbox"/>
CO <sub>2</sub> -Gehalt:	%	O <sub>2</sub> -Gehalt: %
		CO-Gehalt: ppm
Raumtemperatur:	°C	Abgastemperatur: °C
		Abgasverlust: %

Es wurden nur entsprechend der jeweiligen Norm geprüfte und gekennzeichnete Bauteile verwendet.  
Alle Anlagen-Bauteile wurden nach Herstellerangaben montiert und eingestellt.

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Ausführendes Partnerunternehmen /Firmenstempel

Ort \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_  
Unterschrift Kunde/Mieter