

WCG Wärmepumpe Comfort

Fertigmeldung zur Inbetriebnahme



Bestellnummer: _____ Projektnummer: _____ Anlagenummer: _____

1 Fachunternehmer

Nachname (gegebenenfalls Titel) bzw. Firma einschließlich Gesellschaftsform _____ Vorname _____
Straße _____ Hausnummer _____ PLZ _____ Ort _____

2 Kunde/Mieter

Nachname (gegebenenfalls Titel) bzw. Firma einschließlich Gesellschaftsform _____ Vorname _____
Straße Standort _____ Hausnummer _____ PLZ _____ Ort _____

3 Wärmeanlage

Hersteller _____ Typ _____ Seriennummer _____

4 Bestätigung Fachunternehmer:in

4.1 Allgemeine technische Anforderungen

- Die Mindestanforderungen des Heizungsfüllwassers nach ZVSHK-Fachregel zur Vermeidung von Steinbildung ist eingehalten. (Die Grenze der Wasserhärte ist nach VDI 2035 eingehalten).
- Gemessener Härtegradwert vom Füllwasser, d.H: _____
- Die Heizungsausdehnungsgefäße sind auf den korrekten Vordruck eingestellt.

Systemdrücke: Ist-Zustand

Heizung:bar Sekundär:bar Solar:bar Trinkwarmwasser:bar

4.2 Wärmepumpe

- Die Wärmepumpenanlage ist nach **VDI 4645** geplant und errichtet.
- Der Bivalenzpunkt ist für den Einsatz des Heizstabs eingestellt. Wert °C
- Die Dichtheitsprüfung der Kältemittelanlage wurde durchgeführt.

4.3 Sonstiges

- Die Anlage ist unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere unter Einhaltung der gültigen EN-, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, VDI-Richtlinien, den Regelwerken DVGW, sowie den gültigen behördlichen Vorschriften, Anforderungen für WCG Comfort geprüft und fertiggestellt.
- Der Lieferumfang entspricht dem Angebot.

4.4 Beizufügende Dokumente und Unterlagen

- Bestätigung nach Durchführung“ (BnD) vom Energieberater (Wenn diese Leistung vom Partnerunternehmen, oder einem drittenübernommen wird). Bitte die Unterlagen beifügen.
- Grundriss vom Gebäude, mit den eingezeichneten WCG-Anlagenkomponenten (Unterschieden von Partnerunternehmen und Kunde)
- Fotos von der Außen- und Inneneinheit, weiteren verbauten Komponenten wie Speicher und klar ersichtlich markierte Übergabestellen von der WCG-Anlage zu dem Hausnetz.
- Bestätigung des hydraulischen Abgleichs mit VdZ-Formular Einzelmaßnahme

WCG Wärmepumpe Comfort

Fertigmeldung zur Inbetriebnahme



4.5 Anlage ist online verfügbar

Anlage ist mit dem Internet verbunden.

Anlage kann remote erreicht werden.

5 Bemerkungen (Mängel, Besonderheiten, usw.)

6 Bestätigung Fachunternehmer und Kunde

Stromzählerdaten und Stände

Zählernummer: _____ Zählerstand: _____ kWh (ohne Nachkommastellen) Ablesedatum: _____

Die Richtigkeit der oben gemachten Angaben wird bestätigt. Die Kundin/der Kunde wurde in die Bedienung des Heizungsreglers, Befüllung der Anlage mittels des Systemtrenner, Betätigung des Entstörknopfes und der weitem Anlagenteile eingewiesen.

Ort _____ Datum _____ **X** Unterschrift Fachmonteur **X** Unterschrift Kunde/Mieter

Bitte senden Sie die Fertigmeldung per E-Mail an: rechnungseingang@wcg-waerme.de